

ポローラー設置記録

[赤水前対策]

JOB SK027
平成 15 年 2 月 20 日
日本セルポ株式会社



- 設置場所： MHテクノガーデン(千葉県)平成2年4月竣工
(24階建×2棟及び6階建×4棟より構成されたオフィスビル)
- 設置日： 平成15年2月6日～8日
- 型式： PI-125F×2台、PI-100F×2台(計4台設置)
- 設置方式： 各水槽にて独立循環法
- 設備内容： 上水槽 240 m³×2槽、中水槽 175 m³×2槽
- 目的： 給水配管及び設備全体の防食

設置図：(大型ポローラーは各水槽にこの様に設置されました。)



